Rulli Rulmeca s.p.a.
Progetto Nuovi Uffici "Produzione - Logistica - IT" e Manutenzione Straordinaria Mensa e Spogliatoi

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Fasi di intervento

FASI	LAVORAZIONI	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	
		2018											2019					
- INTERVENTO FASE N° 1																		
Rimozione ed adeguamento della Tettoia esistente in corrispondenza della zona nuovi uffici																		
	- Spostamento del Deposito Oli																	
	- Rimozione parete metallica e serranda deposito Oli																	
	- Rimozione di una campata della Tettoia esistente																	
	- Fondazioni e riposizionamento di colonna in acciaio																	
	- Modifica della seconda campata della tettoia esistente																	
	- Ripristino manto di copertura e lattonerie tettoia																	
- INTERVENTO FASE N° 2																		
Realizzazione del nuovo edificio direzionale con uffici e mensa aziendale al piano primo																		
	- Disfacimento della Pavimentazione Bituminosa																	
	- Formazione pali di consolidamento fondazioni																	
	- Fondazioni in Cemento Armato																	
	- Rete smaltimento acque reflue																	
	- Struttura metallica portante																	
	- Scala metallica di accesso alla mensa																	
	- Vano acensore in c.a.																	
	- Raccordo di impalcato e copertura all'esistente																	
	- Copertura metallica con orditura in legno lamellare																	
	- Involucro esterno con pannelli compositi																	
	- Serramenti e Facciate continue																	
	- Pareti divisorie interne e contro-soffittature																	
	- Impianti Tecnologici																	
	- Sottofondi, pavimenti e rivestimenti																	
	- Posa in opera di moduli prefabbricati per bagni																	
	- Serramenti e porte interne																	
	- Montaggio acensore																	
	- tinteggiature e verniciature																	
	- pareti vetrate e arredi																	
	- sistemazione Piazzali e opere esterne																	
	- Trasloco nella nuova struttura																	
- INTERVENTO FASE N° 3																		
Ristrutturazione del corpo bagni e spogliatoi esistenti con formazione nuova scala di accesso																		
	- Rimozione Tavolati , pareti interne e contro-soffittature																	
	- Disfacimento della pavimentazione																	
	- Chiusura finestre esistenti																	
	- Nuove Aperture per affaccio verso il capannone																	
	- Rifacimento ed ampliamento Bagni Piano Terra																	
	- Nuova Scala di accesso al Primo Piano																	
	- Chiusura della Vecchia scala di accesso al piano																	
	- Formazione di vespaio zona Nuovi Spogliatoi																	
	- Nuove pareti divisorie interne																	
	- Rifacimento Impianti Tecnologici																	
	- Sottofondi, pavimenti e rivestimenti																	
	- Nuove contro-soffittature																	
	- Posa in opera di moduli prefabbricati per bagni																	
	- Serramenti e porte interne																	
	- tinteggiature																	
	- arredi																	